


I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice - ETAPA II, úseky 2 , 4 a 5

termín : 23.4.2025 - 30.11.2025 přesun na další etapy bude řešen dle postupu prací a dle níže uvedeného předpokladu



Předpoklad realizace :

- | | |
|------------------------|------------------|
| I. ETAPA - úsek 1 - 3 | - realizace 2024 |
| II. ETAPA - úsek 2 - 4 | - realizace 2025 |
| II.ETAPA - úsek 5 | - realizace 2025 |

od 23.4.2025 -realizace úseku 4 a úseku 2
předpoklad dokončení úseku 4 a extr. úseku 2
(přerušovaná modrá čára) - cca.3 měsíce

pokud by bude dokončen dříve úsek 4 než extr. úseku 2
nebudou zahájeny práce na úseku 5 než bude extr. 2
dokončen

**DZ IP 22 BUDE UMÍSTĚNO PŘED STAVBOU Z OBOU SMĚRŮ
CCA 2 KM, BUDE UMÍSTĚNO VSTRČNĚ**



I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice

ETAPA II úseky 2 - 450m, 480m, 4 - 305m, 5 - 305m


termín : 23.4.2025 - 30.11.2025



I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice

ETAPA II - úsek 2 - 450m, 480m

- v pracovní dobu bude provoz řízen pracovníky provádějící organizace




- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací



I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice

ETAPA II - úsek 4 - 305m, úsek 5 - 305m

- v pracovní dobu bude provoz řízen pracovníky provádějící organizace



- mimo pracovní dobu bude provoz řízen světelnou signalizací



Ověřovací doložka

Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který změnu datového formátu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor, dopravní inspektorát
Balbínova 24
Jičín

Datum vyhotovení:

11.04.2025 14:31

Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:

por. Tomáš Foff, DiS.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:

Původní datový formát dokumentu

PDF [application/pdf]